

(様式1)

教 総 第 62 号

令和5年6月16日

文部科学大臣 殿

米沢市長 中川 勝

(公印省略)

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

米沢市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和4年度（3年間）

(担当)

米沢市教育委員会教育総務課

住所：山形県米沢市金池三丁目1番14号

電話：0238-22-5111（内線7104）

e-mail:ksoumu-ka@city.yonezawa.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年6月に米沢市教育委員会教育総務課において、事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

教育委員会教育総務課において事後評価を行い、米沢市ホームページへ公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はおおむね達成できた。
各事業の実施により、児童・生徒の安全を確保することができた。また、トイレ環境の改善が図られた。
なお、令和4年度に実施予定だった大規模改造(空調)については、令和5年度単独事業として実施を予定している。
今後についても、学校の統廃合の進捗状況もふまえて、計画的に整備を進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西部小学校及び南部小学校の屋内運動場において、吊り天井撤去等の落下防止対策を実施した結果、落下等の恐れがなくなり、安全性が向上した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校12校、中学校5校において、トイレの和式大便器を洋式化する工事を実施した。洋式化トイレの割合が増え、トイレ環境が改善された。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
東部小学校	(5)	07	大規模改造(空調)	-	-	R4.12～R5.3	未実施	対象事業の精査の結果事業廃止	R5年度単独事業として実施予定
南部小学校	(5)	07	大規模改造(空調)	-	-	R4.12.～R5.3	未実施	対象事業の精査の結果事業廃止	R5年度単独事業として実施予定
北部小学校	(5)	07	大規模改造(空調)	-	-	R4.12 ～R5.3	未実施	対象事業の精査の結果事業廃止	R5年度単独事業として実施予定
窪田小学校	(5)	07	大規模改造(空調)	-	-	R4.12 ～R5.3	未実施	対象事業の精査の結果事業廃止	R5年度単独事業として実施予定
東部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.10 ～R4.2			
西部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.10 ～R4.2			
南部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.10 ～R4.2			
北部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.10 ～R4.2			
窪田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.10 ～R4.2			
松川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.10 ～R4.2			
第一中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.10 ～R4.2			
第七中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.10 ～R4.2			
西部小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	R2.11～R3.2			
南部小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	R2.10 ～R2,12			